

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 1 полугодие 2017 года  
АО "Интергаз Центральная Азия"  
на услуги по транспортировке газа

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных  
программ (проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства						Земные средства						Бюджетные средства		Переданная (иная) дебительность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причина отклонения	план	факт	отклонен не	причина отклонения	план	факт	план	факт				
1	Управление магистрального газопровода "Актау"		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	МГ "Окрас-Бейнеу"				367 380	0	243 839	0								121 541	0					
	МГ "Окрас-Бейнеу"				362 537	0	240 625	0								121 912	0					
23	Капремонт глубинных анодных элементов 30 поле (ЗАО) на участках 527-820 км МГ "Окрас-Бейнеу"	работа	1	0	361 607	0	240 007	0								121 600	0					
25	Капремонт установок галаванической защиты на защитном кожухе через дорогу "Жанозен-Куланды" на 689км. МГ "Окрас-Бейнеу"	работа	1	0	310	0	206	0								104	0					
26	Капремонт установок галаванической защиты на защитном кожухе через дорогу "Кызылсай-Сенок" на 707км. МГ "Окрас-Бейнеу"	работа	1	0	310	0	206	0								104	0					
	МГ "Сарыла Азия - Ленин"				4 843	0	3 214	0								1 629	0					
27	Замена конденсаторных установок в КТП-6/04 кВ ТЭЦ-ЖМБ.2,3-4а, 4б Вейнеуского ЛПУ с разраб. проектов	работа	1	0	4 843	0	3 214	0								1 629	0					
	Управление магистрального газопровода "Актобе" - МГ "Букара - Урала"				5 901 219	19 875 669	3 744 340	688 175	0	0	0	0	0	0	0	2 156 879	19 187 495					
28	Ремонт яровки здания электростанции УС-11	кв.м	1000	0	1 466	0	930	0								536	0					
29	Ремонт оборудования КИПА ГРС в г.Шиднар	замена прибора	1	0	2 358	0	1 496	0								862	0					
30	Модернизация замерного узла учета газа на ГРС п.Самбай	работа	1	0	2 676	0	1 698	0								978	0					
31	Модернизация замерного узла учета газа на ГРС п.Джурьяк	работа	1	0	2 676	0	1 698	0								978	0					
32	Модернизация замерного узла учета газа на ГРС г.Тамыр	работа	1	0	2 676	0	1 698	0								978	0					
33	Модернизация замерного узла учета газа на Казачевом Рыскомом Показателе п.Кона	работа	1	0	2 676	0	1 698	0								978	0					
34	Модернизация замерного узла учета газа на ГРС п.Бестык	работа	1	0	2 676	0	1 698	0								978	0					
35	Модернизация замерного узла учета газа на ГРС п.Кайнар	работа	1	0	2 676	0	1 698	0								978	0					
36	Замена подоправателя газа ПГА-200 на ГРС г.Хоктау	замена	2	0	19 304	0	12 249	0								7 055	0					








Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 1 полугодие 2017 года  
АО "Интергаз Центральная Азия"  
на услуги по хранению газа

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства						Земельные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Подземное хранилище газа "Бойой"				7 071 267	29 959		0			7 071 267	0					0			
29	Реконструкция сборного пункта СП-5 участка Жаманкынсулак ПХГ «Бозой»	сборный пункт	1		500 000	0		0			500 000	0					0			
24	Реконструкция сборного пункта СП-2 участка Жаманкынсулак ПХГ «Бозой»	сборный пункт	1		957 971	0		0			957 971	0					0			
28	Реконструкция сборного пункта СП-3 участка Жаманкынсулак ПХГ «Бозой»	сборный пункт	1		1 282 390	0		0			1 282 390	0					0			
30	Реконструкция сборного пункта СП-7 участка Жаманкынсулак ПХГ «Бозой»	сборный пункт	1		695 350	0		0			695 350	0					0			
33	Бурение и обустройство 36-ти эксплуатационных скважин-дублеров участка Жаманкынсулак ПХГ «Бозой»	скважина	10		3 635 556	29 959		29 959			3 635 556	0					0			
	<b>ВСЕГО на 2017 год:</b>				<b>7 071 267</b>	<b>29 959</b>	<b>-</b>	<b>29 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 071 267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

И.о. Генерального директора



Кисметов А.Ж.

Продолжение Приложения №4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки,  
а также проведения анализа  
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	0,00%	-	работы продолжают, улучшения производственных показателей нет
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	0,00%	-	работы продолжают, снижение износа основных фондов нет
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	0,00%	-	работы продолжают, снижение потерь нет
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	0,00%	-	работы продолжают, аварийности нет

И.о. Генерального директора



Кисметов А.Ж.